

長頂工程高風險作業檢查記錄表 - 高架作業 年 月 日

監工及工安人員簽名 _____ 工程名稱: _____

A 字梯及其他梯子

1. 具有堅固之構造(禁止使用木梯)其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
2. 腳座底部需有防滑之必要措施,並有安全之梯面。
3. 合梯(A字梯)應有繫材扣牢絞接固定裝置並嚴禁於梯頂作業。
4. A字梯於2公尺處應有紅色標示警告。

管道間

1. 隔柵板需有固定夾確實固定,避免墜落。
2. 隔柵板需移除時應設置安全母索,施工人員應佩帶安全帶並確實勾掛。
3. 管道間不得單獨獨立作業,應兩人伙同進行作業。

施工架

1. 施工架之作業平台應設置護欄,作業位置之腳踏板應滿鋪。
2. 施工架定位時應踩下車輪煞車器,人員於施工架作業時禁止移動施工架。
3. 施工架於作業前依規定進行自動檢查。
4. 施工架搭設/拆除作業需滿鋪板料,內側應設置交叉拉桿及下拉桿並以插銷固定
5. 施工架應標示廠商名稱、負責人、聯絡電話。
6. 不得在施工架上使用梯子、合梯或踏蹬等從事作業。

高空作業車

1. 高空作業車作業前應執行自動檢查,人員需穿戴安全帶並確實勾掛。
- 高空作業車作業時應設置指揮專人監督。

鋼構組立安裝

2. 高度超過2M以上是否有加裝安全母索,人員需穿戴安全帶並確實勾掛。
3. 2M以上安裝作業時應設置指揮專人監督。

其它及完工

1. 作業人員應確實使用安全帶或安全母索,安全帽確實穿戴。
2. 安全帶需確實勾掛於安全母索或護欄。
3. 高架作業人員不可有以下情形:高血壓、心血管疾病、平衡機能失衡、哮喘、喝酒、身體虛弱或作業人員自覺不適任者。
4. 每日工程收工前應整理現場收拾工具,物料及工具暫存於暫存區並將當日垃圾清理乾淨,高空作業車、A字梯、施工架應歸至定位。

異常情形及建議事項: